



Obra
PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS
NO BOSQUE MUNICIPAL EM ITAQUIRAÍ MS

Bancos
SINAPI - 06/2024 - Mato Grosso do Sul
SBC - 06/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 01/2024 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
22,22%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 40.359,75	100,00% 40.359,75					
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 63.571,80	16,67% 10.597,42	16,67% 10.597,42	16,67% 10.597,42	16,67% 10.597,42	16,66% 10.591,06	16,66% 10.591,06
3	TERRAPLANAGEM	100,00% 50.562,03	100,00% 50.562,03					
4	LOCAÇÃO DE OBRA	100,00% 8.081,82	100,00% 8.081,82					
5	PREDIO / CONSTRUÇÕES	100,00% 675.275,23	10,00% 67.527,52	20,00% 135.055,05	20,00% 135.055,05	20,00% 135.055,05	15,00% 101.291,28	15,00% 101.291,28
6	GALPÃO E FECHAMENTO	100,00% 108.707,94	20,00% 21.741,59	50,00% 54.353,97	30,00% 32.612,38			
7	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 49.195,74			60,00% 29.517,44	40,00% 19.678,30		
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 46.737,05	50,00% 23.368,53	50,00% 23.368,53				
9	CALÇADAS E JARDIM	100,00% 271.663,88			5,00% 13.583,19	20,00% 54.332,78	40,00% 108.665,55	35,00% 95.082,36
10	LEMPZA FINAL DA OBRA	100,00% 5.147,04						100,00% 5.147,04
Porcentagem			16,85%	16,93%	16,78%	16,65%	16,72%	16,08%
Custo			222.238,66	223.374,96	221.365,49	219.663,54	220.547,90	212.111,74
Porcentagem Acumulado			16,85%	33,78%	50,56%	67,21%	83,92%	100,0%
Custo Acumulado			222.238,65	445.613,61	666.979,10	886.642,63	1.107.190,53	1.319.302,28

Willan PEREIRA PAVAO:04803069158

Assinado de forma digital por WILLAN PEREIRA
PAVAO:04803069158
Dados: 2024.08.22 09:55:18 -04'00'

Willan P. Pavão
Engenheiro Civil
CREA-SC 1442343 - Visto-MS 32768